

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Plan de Infraestructura Escolar

FLUJO DE CERTIFICACIÓN DE OBRA 2010/11 (en millones)

| PRESUPUESTO | PLAN | ITEM | PLAN DE OBRAS 2010/11 | CERTIFICADO HASTA JULIO DE 2010 | SALDO 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | EJECUCIÓN 2010 | SALDO 2011 |
|-------------|------|------|-----------------------|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|------------|
|-------------|------|------|-----------------------|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|------------|

FONDOS ESPECIALES

OBRAS NUEVAS - FONDOS CATALINAS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| LEY 3232 | | | \$ 325.30 | \$ 20.00 | \$ 69.96 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 19.43 | \$ 50.53 | \$ 89.96 | \$ 235.34 |
|----------|--|--|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|

OBRAS VIEJAS - LEY 3528

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| LEY 3528 | | | \$ 165.37 | \$ 18.03 | \$ 79.76 | \$ 2.76 | \$ 7.60 | \$ 18.64 | \$ 26.71 | \$ 24.05 | \$ 97.79 | \$ 67.58 |
| Saldo a financiar con Presupuesto Corriente 2011 | | | | | | | | | | | | -\$ 21.37 |
| Saldo 2011 Ley 3528 | | | | | | | | | | | | \$ 46.21 |

PRESUPUESTO CORRIENTE 2010

| PRESUPUESTO CORRIENTE | PLANES ESPECIALES | ITEM | PRESUPUESTO CORRIENTE 2010 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------|
| | | | PLAN DE OBRAS 2010/11 | CERTIFICADO HASTA JULIO DE 2010 | SALDO 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | EJECUCIÓN 2010 | SALDO 2011 | |
| | OBRAS | AMPLIACIONES | \$ 7.86 | \$ 1.51 | \$ 3.70 | \$ 0.03 | \$ 0.80 | \$ 0.87 | \$ 1.22 | \$ 0.78 | \$ 5.21 | \$ 2.65 | |
| | | RECUPERACION EDILICIA | \$ 19.48 | \$ 1.54 | \$ 6.49 | \$ 0.38 | \$ 1.00 | \$ 1.48 | \$ 1.62 | \$ 2.01 | \$ 8.03 | \$ 11.45 | |
| | | PLAN DE GAS Y CALEFACCION | \$ 38.49 | \$ 3.72 | \$ 14.34 | \$ 0.89 | \$ 2.42 | \$ 2.21 | \$ 4.68 | \$ 4.14 | \$ 18.07 | \$ 20.42 | |
| | | PLAN ELÉCTRICO | \$ 15.16 | \$ 0.62 | \$ 2.57 | \$ 0.01 | \$ 0.03 | \$ 0.09 | \$ 1.14 | \$ 1.30 | \$ 3.19 | \$ 11.97 | |
| | | ASCENSORES | \$ 3.81 | \$ 0.22 | \$ 0.53 | \$ 0.10 | \$ 0.06 | \$ 0.04 | \$ 0.04 | \$ 0.28 | \$ 0.75 | \$ 3.06 | |
| | | PLAN DE INSTALACIONES SANITARIAS | \$ 5.11 | \$ 1.61 | \$ 1.13 | \$ 0.13 | \$ 0.13 | \$ 0.15 | \$ 0.31 | \$ 0.40 | \$ 2.74 | \$ 2.38 | |
| | | OBRAS MENORES | \$ 24.62 | \$ 6.34 | \$ 8.48 | \$ 0.77 | \$ 0.83 | \$ 0.59 | \$ 3.28 | \$ 3.01 | \$ 14.82 | \$ 9.79 | |
| | | AMPAROS | \$ 28.70 | \$ 0.00 | \$ 2.40 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.16 | \$ 2.24 | \$ 2.40 | \$ 26.30 | |
| | | OBRAS POR URGENCIA | \$ 7.00 | \$ 3.00 | \$ 3.00 | \$ 0.50 | \$ 0.50 | \$ 0.50 | \$ 0.50 | \$ 1.00 | \$ 6.00 | \$ 1.00 | |
| | PLANES ESPECIALES | PLAN CONECTAR | \$ 2.00 | \$ 0.00 | \$ 1.50 | \$ 0.20 | \$ 0.20 | \$ 0.20 | \$ 0.40 | \$ 0.50 | \$ 1.50 | \$ 0.50 | |
| | | PLAN FILMS DE SEGURIDAD | \$ 14.00 | \$ 0.00 | \$ 4.40 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1.47 | \$ 1.47 | \$ 1.47 | \$ 4.40 | \$ 9.60 | |
| | MANTENIMIENTO (1) | MOM 1 Y 2 | \$ 7.34 | \$ 1.20 | \$ 1.56 | \$ 0.10 | \$ 0.22 | \$ 0.41 | \$ 0.41 | \$ 0.41 | \$ 2.76 | \$ 4.58 | |
| | | PLAN INTEGRAL (2) | \$ 63.00 | \$ 0.00 | \$ 18.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 5.00 | \$ 8.00 | \$ 5.00 | \$ 18.00 | \$ 45.00 | |
| | | MANTENIMIENTO COMUNAL PPIO | \$ 1.10 | \$ 0.05 | \$ 0.85 | \$ 0.15 | \$ 0.15 | \$ 0.15 | \$ 0.20 | \$ 0.20 | \$ 0.90 | \$ 0.20 | |
| | | MANTENIMIENTO COMUNAL TERCERIZADO | \$ 10.00 | \$ 0.00 | \$ 5.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 5.00 | \$ 5.00 | \$ 5.00 | |
| | | | MANTENIMIENTO POR GESTION ASOCIADA | \$ 4.80 | \$ 0.60 | \$ 3.50 | \$ 0.70 | \$ 0.70 | \$ 0.70 | \$ 0.70 | \$ 0.70 | \$ 4.10 | \$ 0.70 |
| | VARIOS | SUBSIDIOS A ESCUELAS, MATERIALES, OTROS | \$ 23.20 | \$ 8.48 | \$ 14.72 | \$ 1.88 | \$ 1.78 | \$ 1.83 | \$ 1.81 | \$ 7.43 | \$ 23.20 | \$ 0.00 | |
| Subtotal | | | \$ 275.68 | \$ 28.89 | \$ 92.18 | \$ 5.85 | \$ 8.83 | \$ 15.68 | \$ 25.94 | \$ 35.88 | \$ 121.07 | \$ 154.61 | |

TOTAL

\$ 766.35 \$ 66.92 \$ 241.90 \$ 8.61 \$ 16.43 \$ 34.32 \$ 72.08 \$ 110.46 \$ 308.82

Notas:

(1) Se adjunta Anexo de Planes de Mantenimiento

(2) Se adjunta Anexo de Obras de Planes Integrales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Nuevos edificios y ampliaciones

AMPLIACIONES

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|--------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 1 | NUEVOS EDIFICIOS / AMPLIACIONES | 12 | ZAMUDIO 4386 | EN OBRA | OBRA EN EJECUCIÓN | OBRA NUEVA - 2DA ETAPA (LICITA EN 2010) | \$ 3.67 | \$ - | \$ 0.33 | \$ 1.12 | \$ - | \$ 0.21 | \$ 0.16 | \$ 0.28 | \$ 0.47 | \$ 1.44 | \$ 2.23 |
| 2 | NUEVOS EDIFICIOS / AMPLIACIONES | 12 | BESARES 2990 | EN OBRA | OBRA EN EJECUCIÓN | AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN (INCLUYE RAMPA Y ASCENSOR) | \$ 3.24 | \$ 1.48 | \$ 0.34 | \$ 1.10 | \$ 0.03 | \$ 0.22 | \$ 0.32 | \$ 0.41 | \$ 0.12 | \$ 1.44 | \$ 0.32 |
| 3 | NUEVOS EDIFICIOS / AMPLIACIONES | 08 | PJE. L, E/LACARRA Y LAGUNA | EN OBRA | OBRA EN EJECUCIÓN | NUEVA OBRA | \$ 4.79 | \$ 3.24 | \$ - | \$ 1.44 | \$ - | \$ 0.37 | \$ 0.39 | \$ 0.49 | \$ 0.19 | \$ 1.44 | \$ 0.11 |
| 4 | NUEVOS EDIFICIOS / AMPLIACIONES | 01 | AVDA. SAN JUAN 353 | TERMINADA | OBRA TERMINADA | AMPLIACIÓN SALAS DE JARDÍN (INCLUYE RAMPA) | \$ 0.51 | \$ - | \$ 0.47 | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.04 | \$ - | \$ 0.51 | \$ - |
| 5 | NUEVOS EDIFICIOS / AMPLIACIONES | 12 | ZAMUDIO 4386 | TERMINADA | OBRA TERMINADA | OBRA NUEVA - CONSTRUCCION DE 2 AULAS | \$ 0.37 | \$ - | \$ 0.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.37 | \$ - |
| TOTAL PLAN AMPLIACIONES | | | | | | | \$ 12.58 | \$ 4.72 | \$ 1.51 | \$ 3.70 | \$ 0.03 | \$ 0.80 | \$ 0.87 | \$ 1.22 | \$ 0.78 | \$ 5.21 | \$ 2.65 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Recuperación edilicia

RECUPERACIÓN EDILICIA

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|--|-----------------------|------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 05 | HUMBOLDT 540 | EN OBRA | OBRA EN EJECUCIÓN | REFACCIONES | \$ 0.42 | \$ - | \$ 0.10 | \$ 0.33 | \$ 0.14 | \$ 0.14 | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | \$ 0.42 | \$ - |
| 2 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 03 | AVDA. CALLAO 450 | EN OBRA | OBRA EN EJECUCIÓN | REHABILITACIÓN INTEGRAL | \$ 11.42 | \$ - | \$ 0.00 | \$ 3.06 | \$ - | \$ 0.25 | \$ 0.85 | \$ 1.00 | \$ 0.95 | \$ 3.06 | \$ 8.36 |
| 3 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 06 | AVDA. RIVADAVIA 4950 | EN OBRA | OBRA EN EJECUCIÓN | CANALETAS EN TECHO METÁLICO / RECAMBIO DE DESAGÜES | \$ 0.78 | \$ 0.64 | \$ - | \$ 0.14 | \$ - | \$ 0.02 | \$ 0.03 | \$ 0.06 | \$ 0.03 | \$ 0.14 | \$ - |
| 4 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 05 | CASTRO BARROS 965 | EN OBRA | OBRA EN EJECUCIÓN | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN | \$ 2.89 | \$ 1.52 | \$ 0.83 | \$ 0.54 | \$ - | \$ 0.08 | \$ 0.24 | \$ 0.12 | \$ 0.10 | \$ 1.37 | \$ 0.00 |
| 5 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 04 | ECHAURI 1576 | EN OBRA | OBRA EN EJECUCIÓN | BAÑO DE DISCAPACITADOS / COMEDOR / CALEFACCIÓN | \$ 1.82 | \$ 1.41 | \$ 0.18 | \$ 0.23 | \$ 0.05 | \$ 0.15 | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ 0.41 | \$ - |
| 6 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 03 | GRAL. URQUIZA 277 | EN LICITACIÓN | EN PROCESO LICITATORIO | RECUPERACIÓN EDILICIA (INICIA EN 2010) | \$ 3.06 | \$ - | \$ - | \$ 0.50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.50 | \$ 0.50 | \$ 2.56 |
| 7 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 05 | QUINTINO BOCAYUVA 620 | CONTRATADA | A INICIAR | CUBIERTA NUEVA | \$ 0.16 | \$ - | \$ - | \$ 0.16 | \$ - | \$ - | \$ 0.05 | \$ 0.05 | \$ 0.05 | \$ 0.16 | \$ - |
| 8 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 04 | MANUEL GARCIA 370 | RECONVERSIÓN DE PROYECTO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | TRASLADO ESC. "ARANCIBIA" - UOCRA | \$ 0.60 | \$ - | \$ - | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.15 | \$ 0.15 | \$ 0.30 | \$ 0.30 |
| 9 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 13 | ZAPATA 449 | TERMINADA | OBRA TERMINADA | REMODELACIÓN / TRATAMIENTO DE HUMEDAD / INSTALACIONES (INCLUYE RAMPA Y ASCENSOR) | \$ 5.16 | \$ 3.86 | \$ 0.15 | \$ 0.92 | \$ - | \$ 0.23 | \$ 0.23 | \$ 0.24 | \$ 0.23 | \$ 1.07 | \$ 0.23 |
| 10 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 03 | LA RIOJA 1042 | TERMINADA | OBRA TERMINADA | FILMS DE SEGURIDAD | \$ 0.99 | \$ 0.80 | \$ - | \$ 0.19 | \$ 0.19 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.19 | \$ - |
| 11 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 05 | JERONIMO SALGUERO 920 | TERMINADA | OBRA TERMINADA | CUBIERTA NUEVA (POR INCENDIO) | \$ 0.41 | \$ 0.23 | \$ 0.18 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.18 | \$ - |
| 12 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 08 | GOLETA SANTA CRUZ 6997 | TERMINADA | OBRA TERMINADA | REMODELACIÓN Y ACCES. | \$ 1.78 | \$ 1.72 | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.06 | \$ - |
| 13 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 01 | CHILE 1626 | TERMINADA | OBRA TERMINADA | REACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN A NORMATIVA | \$ 0.63 | \$ 0.58 | \$ 0.04 | \$ 0.00 | \$ - | \$ 0.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.04 | \$ - |
| 14 | RECUPERACIÓN EDILICIA | 03 | CARLOS CALVO 3150 | TERMINADA | OBRA TERMINADA | FILMS DE SEGURIDAD | \$ 0.13 | \$ - | \$ - | \$ 0.13 | \$ - | \$ 0.13 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.13 | \$ - |
| TOTAL PLAN DE RECUPERACIÓN EDILICIA | | | | | | | \$ 30.25 | \$ 10.76 | \$ 1.54 | \$ 6.49 | \$ 0.38 | \$ 1.00 | \$ 1.48 | \$ 1.62 | \$ 2.01 | \$ 8.03 | \$ 11.45 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Plan gas y calefacción

PLAN GAS Y CALEFACCIÓN

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|----|------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---------|-------------------------|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|------------|
| 1 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 06 | FORMOSA 136 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA | \$ 1.30 | \$ 0.22 | \$ 0.57 | \$ 0.51 | \$ 0.17 | \$ 0.17 | \$ 0.17 | \$ - | \$ - | \$ 1.08 | \$ - |
| 2 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 08 | NICOLAS DESCALZI 5425 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA / ELECTRICIDAD | \$ 1.36 | \$ - | \$ 0.16 | \$ 1.20 | \$ - | \$ 0.40 | \$ 0.40 | \$ 0.40 | \$ - | \$ 1.36 | \$ - |
| 3 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 07 | VARELA 753 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | INST. DE GAS | \$ 0.08 | \$ 0.04 | \$ - | \$ 0.04 | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.04 | \$ - |
| 4 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 12 | IBERA 5734 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA | \$ 0.58 | \$ 0.52 | \$ - | \$ 0.06 | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ 0.06 | \$ - |
| 5 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 11 | BAIGORRIA 3169 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN DE GAS ESC. Nº 1 DE 17º | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | \$ 0.06 | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ 0.06 | \$ - |
| 6 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 07 | VARELA 1040 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | INSTALACION DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.22 | \$ - | \$ 0.17 | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ 0.22 | \$ - |
| 7 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 10 | PERGAMINO 251 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA | \$ 0.30 | \$ - | \$ 0.10 | \$ 0.19 | \$ 0.05 | \$ 0.05 | \$ 0.05 | \$ 0.05 | \$ - | \$ 0.30 | \$ - |
| 8 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 08 | PORTELA 3150 | OBRA EN EJECUCION | CORP. SUR - OBRA | INSTALACIÓN DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.43 | \$ - | \$ 0.13 | \$ 0.09 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.09 | \$ 0.21 | \$ 0.21 |
| 9 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 11 | CARACAS 1249 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | INST. DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.08 | \$ - | \$ 0.06 | \$ 0.02 | \$ - | \$ 0.01 | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ 0.08 | \$ - |
| 10 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 05 | AVDA. SAN JUAN 3257 | OBRA EN EJECUCION | RELICITAR | INSTALACION DE GAS | \$ 0.17 | \$ - | \$ 0.12 | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.15 | \$ 0.02 |
| 11 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 15 | MALABIA 964 | OBRA EN EJECUCION | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA | \$ 0.62 | \$ 0.49 | \$ 0.13 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.13 | \$ - |
| 12 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 15 | AVDA. DEL CAMPO 1340 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | GAS / CALEFACCIÓN | \$ 0.26 | \$ - | \$ 0.20 | \$ 0.06 | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ 0.26 | \$ 0.00 |
| 13 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 07 | AVDA. ASAMBLEA 153 | OBRA EN EJECUCION | OBRA TERMINADA | REPARACIONES DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.33 | \$ 0.18 | \$ 0.13 | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.15 | \$ - |
| 14 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 10 | MARIANO ACOSTA 45 | OBRA EN EJECUCION | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA / ELECTRICIDAD | \$ 0.53 | \$ - | \$ 0.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.53 | \$ - |
| 15 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 10 | MERCEDES 1405 / 1465 | OBRA EN EJECUCION | OBRA TERMINADA | INSTALACION DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.61 | \$ 0.56 | \$ 0.03 | \$ 0.02 | \$ - | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 | \$ - |
| 16 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 07 | AVDA. CARABOBO 286 | OBRA EN EJECUCION | OBRA TERMINADA | INSTALACION DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.68 | \$ 0.64 | \$ - | \$ 0.04 | \$ - | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.04 | \$ - |
| 17 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 12 | TRONADOR 2861 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN DE GAS | \$ 0.03 | \$ - | \$ 0.01 | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ - |
| 18 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 04 | RIO CUARTO 1249 | OBRA EN EJECUCION | OBRA TERMINADA | INSTALACION DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.30 | \$ 0.27 | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ 0.00 |
| 19 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 07 | PUMACAHUA 390 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN DE GAS | \$ 0.56 | \$ 0.23 | \$ 0.05 | \$ 0.28 | \$ 0.14 | \$ 0.14 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.33 | \$ - |
| 20 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 13 | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE 1367 | OBRA EN EJECUCION | OBRA TERMINADA | TERMOMECAÁNICA | \$ 0.59 | \$ 0.45 | \$ 0.10 | \$ 0.04 | \$ - | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ 0.14 | \$ - |
| 21 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 01 | LIBERTAD 581 | OBRA EN EJECUCION | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA | \$ 0.84 | \$ 0.41 | \$ 0.34 | \$ 0.09 | \$ - | \$ 0.09 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.43 | \$ - |
| 22 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 10 | AVDA. GAONA 4763 | OBRA EN EJECUCION | OBRA TERMINADA | INSTALACION DE GAS | \$ 0.16 | \$ 0.09 | \$ 0.03 | \$ 0.04 | \$ - | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.06 | \$ - |
| 23 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 07 | AVDA. NORBERTO DE LA RIESTRA 1850 | OBRA EN EJECUCION | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN DE GAS | \$ 0.03 | \$ - | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ - |
| 24 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 05 | AVDA. BOEDO 760 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | INST. DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.33 | \$ 0.19 | \$ 0.11 | \$ 0.04 | \$ 0.01 | \$ 0.01 | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ 0.15 | \$ - |
| 25 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 04 | AVDA. DON PEDRO DE MENDOZA 1835 | OBRA EN EJECUCION | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN DE GAS | \$ 0.49 | \$ - | \$ 0.10 | \$ 0.39 | \$ 0.39 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.49 | \$ 0.00 |
| 26 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 15 | JUAN AGUSTIN GARCIA 1511 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | GAS / CALEFACCIÓN | \$ 0.51 | \$ - | \$ 0.09 | \$ 0.43 | \$ - | \$ 0.21 | \$ 0.21 | \$ - | \$ - | \$ 0.51 | \$ - |
| 27 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 03 | SAAVEDRA 695 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | GAS / CALEFACCIÓN | \$ 0.92 | \$ - | \$ 0.08 | \$ 0.84 | \$ - | \$ 0.28 | \$ 0.28 | \$ 0.28 | \$ - | \$ 0.92 | \$ 0.00 |
| 28 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 01 | CHILE 1626 | PROCESO LICITATORIO COMPRAS | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ - | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ - |
| 29 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 15 | AVDA. DE LOS CONSTITUYENTES 3100 | PROCESO LICITATORIO COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | EXTENSIÓN RED DE GAS ESC. Nº 2 DE 14º | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.04 | \$ - |
| 30 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 11 | HELGUERA 3228 | PROCESO LICITATORIO COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | TERMOMECAÁNICA | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.03 | \$ - |
| 31 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 15 | COMBATIENTES DE MALVINAS 3002 | PROCESO LICITATORIO COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACIÓN DE GAS ESC. INFANTIL Nº 2 DE 14º | \$ 0.08 | \$ - | \$ - | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.05 | \$ 0.03 |
| 32 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 10 | CHIVILCOY 1820 | PROCESO LICITATORIO COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACIÓN DE GAS Y TERMOMECAÁNICA ESC. Nº 29 DE 18º | \$ 0.17 | \$ - | \$ - | \$ 0.11 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.06 | \$ 0.06 | \$ 0.11 | \$ 0.06 |
| 33 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 14 | PARAGUAY 4301 | PROCESO LICITATORIO COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA | \$ 0.21 | \$ - | \$ - | \$ 0.14 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.07 | \$ 0.07 | \$ 0.14 | \$ 0.07 |
| 34 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 15 | ARAOZ 234 | PROCESO LICITATORIO COMPRAS | OBRA EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN DE GAS I.I.I. Nº 22 DE 7º | \$ 0.07 | \$ - | \$ - | \$ 0.07 | \$ - | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ - | \$ 0.07 | \$ - |

PLAN GAS Y CALEFACCIÓN

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|----|------------------------|------|---|-----------------------------|------------------------|--|---------|-------------------------|------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------|------------|
| 35 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 03 | AVDA. JULIÚ 255 | PROCESO LICITATORIO COMPRAS | OBRA EN EJECUCIÓN | INSTALACION DE GAS | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | 0.02 | 0.02 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - |
| 36 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 12 | VARIOS | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACION PROVISORIA DE CALOVENTORES EN ESC. Nº 2 DE 3ª, Nº 15 DE 15ª, Nº 10 DE 8ª, Nº 23 DE 16ª Y Nº 1 DE 17ª | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 37 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 10 | SANTO TOME 4529 | PROCESO LICITATORIO | OBRA A INICIAR | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA | \$ 0.29 | \$ - | \$ - | 0.15 | \$ - | 0.07 | 0.07 | \$ - | \$ - | 0.15 | 0.15 |
| 38 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 03 | AVDA. CORDOBA 2016 / 2008 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACION GAS Y CALEFACCION | \$ 0.15 | \$ - | \$ - | 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| 39 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 09 | GRAL. EUGENIO GARZON 3950 | PROCESO LICITATORIO | OBRA EN EJECUCIÓN | INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION | \$ 0.49 | \$ - | \$ - | 0.49 | \$ - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.49 | \$ - |
| 40 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 05 | AVDA. LA PLATA 1038 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.64 | \$ - | \$ - | 0.21 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.42 |
| 41 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 01 | BASAVILBASO 1295 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | CALEFACCIÓN X AGUA CALIENTE | \$ 0.73 | \$ - | \$ - | 0.24 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.49 |
| 42 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 08 | AVDA. LARRAZABAL 5430 / 5440 | PROCESO LICITATORIO | OBRA EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | 0.02 | 0.02 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - |
| 43 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 09 | GREGORIO DE LAFERRERE 3624 | PROCESO LICITATORIO | OBRA A INICIAR | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | 0.17 | \$ - | 0.09 | 0.09 | \$ - | \$ - | 0.17 | 0.17 |
| 44 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 08 | CNEL. MARTINIANO CHILAVERT 5460 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | GAS / CALEFACCIÓN | \$ 2.08 | \$ - | \$ - | 0.69 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 | 0.35 | 0.69 | 1.39 |
| 45 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 01 | HUMBERTO 1ª 1573 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | CALEFACCION | \$ 0.83 | \$ - | \$ - | 0.28 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.55 |
| 46 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 01 | AVDA. PASEO COLON 650 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACIÓN DE GAS | \$ 0.18 | \$ - | \$ - | 0.12 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| 47 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 03 | PASCO 961 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | REPARACIÓN E INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA | \$ 0.60 | \$ - | \$ - | 0.20 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.40 |
| 48 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 07 | CARACAS 48 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACION GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 49 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 04 | JOSE AARON SALMUN FEIJOO 1073 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | CALEFACCION | \$ 0.45 | \$ - | \$ - | 0.23 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.23 |
| 50 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 04 | MANUEL GALVEZ 156 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA | \$ 1.44 | \$ - | \$ - | 0.48 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.96 |
| 51 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 11 | MERCEDES 4002 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACIÓN DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 1.43 | \$ - | \$ - | 0.48 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.95 |
| 52 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 13 | AVDA. DEL LIBERTADOR 8635 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | CALEFACCION | \$ 1.91 | \$ - | \$ - | 0.64 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 1.27 |
| 53 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 01 | SAN MARTIN 458 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.15 | \$ - | \$ - | 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| 54 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 08 | CAFAYATE 5115 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | GAS / CALEFACCIÓN | \$ 0.16 | \$ - | \$ - | 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| 55 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 07 | GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS 690 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACION GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.21 | \$ - | \$ - | 0.14 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.07 |
| 56 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 12 | PICO 2689 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACION GAS | \$ 0.11 | \$ - | \$ - | 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| 57 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 10 | VIRGILIO 1980 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACION GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 1.83 | \$ - | \$ - | 0.61 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.31 | 0.31 | 0.61 | 1.22 |
| 58 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 05 | AVDA. LA PLATA 1038 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | GAS / CALEFACCIÓN | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | 0.15 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 |
| 59 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 08 | AVDA. LARRAZABAL 5430 / 5440 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | COLOCACIÓN SIST. CALEFACCIÓN | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 60 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 12 | ZAMUDIO 4386 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | REPARACIÓN DE INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | 0.02 | 0.03 | \$ - |
| 61 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 09 | AVDA. BRUIX 4620 | PROCESO LICITATORIO | PROYECTO TERMINADO | INSTALACION DE GAS | \$ 0.19 | \$ - | \$ - | 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| 62 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 03 | AVDA. CALLAO 628 | PROCESO LICITATORIO | OBRA EN EJECUCIÓN | INST. DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | 0.35 | \$ - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | \$ - | 0.35 | \$ - |
| 63 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 12 | ROGELIO YRURTIA 5806 | PROCESO LICITATORIO | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACION GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.95 | \$ - | \$ - | 0.32 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.63 |
| 64 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 13 | 11 DE SETIEMBRE DE 1888 3451/ ECUADOR 1158/ LAMBARE 975/ JEAN JAURES 870/ KAPADINE 3083/ BARBEAU 3328/ KAPADINE | PROYECTO TERMINADO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACION DE GAS | \$ 0.15 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.15 |
| 65 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 08 | SOLDADO DE LA FRONTERA 5155/ AGUSTIN DE VEDIA 2519 | PROYECTO TERMINADO | PROYECTO A INICIAR | TAREAS DE GAS | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.10 |
| 66 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 01 | VENEZUELA 771 | PROYECTO TERMINADO | EN PROCESO LICITATORIO | GAS / CALEFACCION | \$ 0.69 | \$ - | \$ - | 0.69 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.34 | 0.34 | 0.69 | \$ - |
| 67 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 11 | AVDA. FRANCISCO BEIRO 4418 | PROYECTO TERMINADO | PROYECTO A INICIAR | TAREAS DE TERMOMECAÁNICA | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.30 |
| 68 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 11 | CONCORDIA 3555 | PROYECTO TERMINADO | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACION DE GAS | \$ 0.26 | \$ - | \$ - | 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.07 | 0.07 | 0.20 |

PLAN GAS Y CALEFACCIÓN

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|-----|------------------------|------|---|--------------------------|------------------------|---|----------|-------------------------|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|------------|
| 69 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 12 | FRANCO 2390 | PROYECTO TERMINADO | EN PROCESO LICITATORIO | INSTALACION DE GAS | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.01 | \$ 0.01 | \$ 0.03 | - |
| 70 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 01 | LIBERTAD 1257 | PROYECTO TERMINADO | PROYECTO TERMINADO | CALEFACCION | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.30 |
| 71 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 07 | VARELA 358 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO A INICIAR | GAS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.05 |
| 72 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 09 | LACARRA 535 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO TERMINADO | GAS | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.30 |
| 73 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 11 | JOSE CUBAS 3789, TRIUNVIRATO 5001, TRIUNVIRATO 4857, FERNANDEZ DE ENCISO 4451 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO A INICIAR | TAREAS DE GAS | \$ 0.25 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.25 |
| 74 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 02 | MORENO 2104 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACION DE GAS Y CAMBIO DE CALDERA | \$ 0.65 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.65 |
| 75 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 04 | INCLAN 3146/ AVDA. ALMIRANTE BROWN 473/ SUAREZ 2103 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | GAS | \$ 0.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.20 |
| 76 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 04 | PICHINCHA 1873 / IRIARTE Y MONTESQUIU/ AMANCIO ALCORTA 1934/ LETONIA Y ANTONIO DE SARRIENTE | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ADAPTACIÓN -GAS | \$ 0.15 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.15 |
| 77 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 04 | DEAN FUNES 1821 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO TERMINADO | GAS | \$ 0.07 | \$ - | \$ - | 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.04 | \$ 0.04 | \$ 0.07 | - |
| 78 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 04 | CACHI 77 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO TERMINADO | GAS | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ - | \$ 0.04 | - |
| 79 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 07 | AVELINO DIAZ 2356 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO A INICIAR | GAS | \$ 0.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.20 |
| 80 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 04 | AVDA. MARTIN GARCIA 874/ WENCESLAO VILLAFANE 453/ TANDIL 6690 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO A INICIAR | GAS | \$ 0.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.20 |
| 81 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 13 | AVDA. FEDERICO LACROZE 2971 / GORRITI 5540 / AGUIRRE 752/ CARRANZA 2045 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO TERMINADO | TAREAS MENORES - GAS | \$ 0.20 | \$ - | \$ - | 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.07 | \$ 0.07 | 0.13 |
| 82 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 14 | AVDA. CABILDO 40 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | GAS | \$ 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.07 |
| 83 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 06 | AVDA. ANGEL GALLARDO 250 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO A INICIAR | GAS | \$ 0.15 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.15 |
| 84 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 06 | AVDA. RIVADAVIA 4950 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO A INICIAR | CALDERAS | \$ 0.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.20 |
| 85 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 14 | JUNCAL 3251 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO TERMINADO | AISLACION TERMICA DE LA CALDERA | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ 0.03 | 0.07 |
| 86 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 04 | LYNCH 3536/ LACARRA 1135 Y BILBAO/ SAENZ PEÑA 1215/ BOLIVAR 1235/ SUAREZ 1145 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | VERIFICACION Y REPARACION DE VENTILACIONES DE ESTUFAS | \$ 0.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.20 |
| 87 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 07 | AVDA. ASAMBLEA 1221 | PROYECTO EN PROCESO | OBRA TERMINADA | INSTALACION DE GAS / TERMOMECAÁNICA | \$ 0.37 | \$ - | \$ - | 0.37 | \$ - | \$ 0.12 | \$ 0.12 | \$ 0.12 | \$ - | \$ 0.37 | - |
| 88 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 05 | CASTRO BARROS 965 | PROYECTO EN PROCESO | OBRA EN EJECUCIÓN | TERMOMECAÁNICA | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | 0.30 | \$ - | \$ 0.10 | \$ 0.10 | \$ 0.10 | \$ - | \$ 0.30 | - |
| 89 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 10 | ARREGUI 6840 | PROYECTO EN PROCESO | OBRA SUSPENDIDA | INSTALACIÓN DE GAS | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | 0.23 | \$ - | \$ - | \$ 0.08 | \$ 0.08 | \$ 0.08 | \$ 0.23 | 0.08 |
| 90 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 05 | CASTRO 954 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO TERMINADO | TERMOMECAÁNICA | \$ 0.46 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.46 |
| 91 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 13 | AVDA. INTENDENTE CANTILLO S/N | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO TERMINADO | GAS Y DESAGÜES PATIO | \$ 0.45 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.45 |
| 92 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 10 | JOAQUIN V. GONZALEZ 180 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO TERMINADO | CALEFACCIÓN CENTRAL | \$ 1.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 1.00 |
| 93 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 06 | CAMPICHELO 100 | | PROYECTO TERMINADO | INSTALACION GAS | \$ 0.13 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.04 | \$ 0.04 | 0.09 |
| 94 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 09 | AVDA. EVA PERON 7431 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACION DE GAS Y CALEFACCIÓN | \$ 0.25 | \$ - | \$ - | 0.25 | \$ - | \$ 0.08 | \$ 0.08 | \$ 0.08 | \$ - | \$ 0.25 | - |
| 95 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 03 | COCHABAMBA 2830 / 2860 | OBRA CORPORACION DEL SUR | CORP. SUR - OBRA | INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA | \$ 1.06 | \$ - | \$ - | 0.18 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.18 | \$ 0.18 | 0.88 |
| 96 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 04 | RIO CUARTO 1993 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA | \$ 0.96 | \$ 0.84 | \$ 0.06 | \$ 0.05 | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ 0.12 | \$ - |
| 97 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 08 | CORRALES 3450 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACION DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.45 | \$ 0.45 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | - |
| 98 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 11 | BAIGORRIA 3169 | OBRA TERMINADA | OBRA EN EJECUCIÓN | COLOCACIÓN RED AUXILIAR DE GAS - ESC. Nº 1 DE 17º | \$ 0.060 | \$ - | \$ 0.005 | \$ 0.06 | \$ - | \$ 0.03 | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ 0.06 | \$ - |
| 99 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 10 | CNEL. RAMON LORENZO FALCON 4151 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACION DE GAS Y TERMOMECAÁNICA | \$ 0.32 | \$ 0.31 | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.01 | \$ - |
| 100 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 12 | TRONADOR 2861 | OBRA TERMINADA | OBRA EN EJECUCIÓN | COLOCACIÓN RED AUXILIAR DE GAS | \$ 0.01 | \$ - | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.01 | \$ - |
| 101 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 01 | VENEZUELA 771 | OBRA TERMINADA | EN PROCESO LICITATORIO | CALOVENTORES | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | 0.01 | \$ - | \$ 0.01 | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ 0.01 | \$ - |
| 102 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 11 | AVDA. SAN MARTIN 6387 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | CALEFACCION COMEDOR | \$ 0.11 | \$ 0.03 | \$ 0.09 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.09 | \$ - |

PLAN GAS Y CALEFACCIÓN

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|-------------------------------------|------------------------|------|--|---------------------|-----------------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 103 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 13 | CARLOS E. ZUBERBULLER 1850 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACION DE GAS Y TERMOMECHANICA | \$ 0.15 | \$ 0.08 | \$ 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.07 | \$ - |
| 104 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 06 | AVDA. GAONA 1502 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | REPARACIONES DE GAS Y TERMOMECHANICA | \$ 0.21 | \$ - | \$ 0.19 | \$ 0.03 | \$ - | \$ 0.01 | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ 0.21 | \$ - |
| 105 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 09 | LARRAYA 2055 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | GAS / CALEFACCIÓN | \$ 0.26 | \$ 0.26 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 106 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 13 | AVDA. CONGRESO 3045 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACION DE GAS Y TERMOMECHANICA | \$ 0.67 | \$ 0.67 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 107 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 06 | RIO DE JANEIRO 986 / 946 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | TERMOMECHANICA | \$ 0.89 | \$ 0.87 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.02 |
| 108 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 13 | CRISOLOGO LARRALDE 1050 | | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACION DE GAS Y TERMOMECHANICA | \$ 0.09 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.09 |
| 109 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 15 | GURRUCHAGA739 | | PROYECTO A INICIAR | TAREAS DE GAS | \$ 0.19 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.19 |
| 110 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 11 | GAVILAN 1464/ CAMARONES 3559/ BAHIA BLANCA 1551/ BOGOTA 2759 | | PROYECTO A INICIAR | TAREAS DE GAS | \$ 0.15 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.15 |
| 111 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 11 | BOLIVIA 2569/ 2571/ TINOGASTA 5768/ MIRANDA 4173/ RIV. 9799 | | PROYECTO A INICIAR | TAREAS DE GAS | \$ 0.15 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.15 |
| 112 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 10 | BRUSELAS 785/ BRUSELAS 721 | | PROYECTO A INICIAR | TAREAS DE GAS | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.10 |
| 113 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 12 | BAZURCO 2551 | | PROYECTO TERMINADO | INSTALACION DE GAS | \$ 0.16 | \$ - | \$ - | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 | \$ 0.05 | \$ 0.11 |
| 114 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 11 | MERCEDES 4966 | | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACION DE GAS | \$ 0.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.20 |
| 115 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 10 | MARTIN FIERRO 5351 | | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACION DE GAS Y TERMOMECHANICA | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.30 |
| 116 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 13 | ARCOS 2440 | | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACION DE GAS | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.30 |
| 117 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 13 | MOLDES 2043 | | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACION DE GAS Y TERMOMECHANICA | \$ 0.45 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.45 |
| 118 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 01 | LIBERTAD 1257 | | PROYECTO TERMINADO | CALEFACCION | \$ 0.50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.50 |
| 119 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 01 | CARLOS PELLEGRINI 1515 / AZOPARDO 1504 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO TERMINADO | CALDERAS | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.30 |
| 120 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 14 | JUNCAL 3251 / LIBERTADOR 238 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO TERMINADO | EQUIPOS DE AIRE | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.30 |
| 121 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 14 | TACUARI 567 | | PROYECTO TERMINADO | CALDERAS | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.07 |
| 122 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 14 | MANUEL RODRIGUEZ 2332 | | PROYECTO TERMINADO | CALDERAS | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.07 |
| 123 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 05 | SALGUERO 920 | | PROYECTO A INICIAR | GAS Y CALEFACCIÓN | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.30 |
| 124 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 13 | CUBA 2039/41 / CRAMER 2136 | | PROYECTO A INICIAR | CALDERAS | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.10 |
| 125 | PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | 03 | AVDA. JULIUY 780 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACION DE GAS, TERMOMECHANICA Y ELECTRICIDAD | \$ 1.12 | \$ 1.12 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL PLAN GAS Y CALEFACCIÓN | | | | | | | \$ 47.40 | \$ 8.92 | \$ 3.72 | \$ 14.34 | \$ 0.89 | \$ 2.42 | \$ 2.21 | \$ 4.68 | \$ 4.14 | \$ 18.07 | \$ 20.42 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Plan eléctrico

PLAN ELÉCTRICO

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|-----------------------------|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 36 | PLAN ELÉCTRICO | 07 | EMILIO MITRE 1087 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 37 | PLAN ELÉCTRICO | 12 | BAZURCO 2551 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 38 | PLAN ELÉCTRICO | 04 | AVDA. MANUEL A. MONTES DE OCA 439 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 39 | PLAN ELÉCTRICO | 06 | AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 163 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 40 | PLAN ELÉCTRICO | 15 | AVDA. FEDERICO LACROZE 3839 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 41 | PLAN ELÉCTRICO | 07 | AVDA. CARABOBO 253 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 42 | PLAN ELÉCTRICO | 04 | ALAGON 300 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 43 | PLAN ELÉCTRICO | 10 | JOAQUIN V. GONZALEZ 180 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | 0.09 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.09 | 0.09 | 0.26 |
| 44 | PLAN ELÉCTRICO | 03 | AVDA. JUJUY 255 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 45 | PLAN ELÉCTRICO | 09 | ACASSUSO 5860 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 46 | PLAN ELÉCTRICO | 09 | MONTIEL 153 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | 0.01 | 0.01 | \$ - | 0.02 | - |
| 47 | PLAN ELÉCTRICO | 04 | JUAN CARLOS GOMEZ 253 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ELECTRICIDAD SALA DE INFORMATICA | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.10 |
| 48 | PLAN ELÉCTRICO | 13 | MOLDES 1220 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ELECTRICIDAD | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 49 | PLAN ELÉCTRICO | 08 | JOSE IGNACIO RUCCI 3961 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ELECTRICIDAD | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 50 | PLAN ELÉCTRICO | 05 | PRINGLES 1165 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ELECTRICIDAD | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 51 | PLAN ELÉCTRICO | 04 | AVDA. ALMAFUERTE 66 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ELECTRICIDAD | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 52 | PLAN ELÉCTRICO | 04 | RONDEAU 2751 | OBRA CORPORACION DEL SUR | CORP. SUR - OBRA | INSTALACION ELECTRICA | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | 0.02 | 0.02 | \$ - | 0.05 | - |
| 53 | PLAN ELÉCTRICO | 08 | AVDA. NORBERTO DE LA RIESTRA 5030 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | | \$ 0.47 | \$ 0.29 | \$ 0.13 | \$ 0.05 | \$ - | \$ 0.03 | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ 0.18 | - |
| 54 | PLAN ELÉCTRICO | 14 | SOLER 3929 | OBRA TERMINADA | EN PROCESO LICITATORIO | TAREAS ELÉCTRICAS | \$ 0.01 | \$ - | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.01 | - |
| 55 | PLAN ELÉCTRICO | 11 | CNEL. RAMON LISTA 5256 / 5242 | OBRA TERMINADA | PROYECTO EN EJECUCIÓN | TABLEROS | \$ 0.00 | \$ - | \$ - | \$ 0.00 | \$ - | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ - | \$ - | \$ 0.00 | - |
| 56 | PLAN ELÉCTRICO | 04 | ELIA 473 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO Y CARGA DE COMPUTADORAS | \$ 0.03 | \$ - | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | - |
| 57 | PLAN ELÉCTRICO | 06 | AVDA. LA PLATA 623 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.90 | \$ 0.58 | \$ 0.31 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.31 | - |
| 58 | PLAN ELÉCTRICO | 14 | GRAL. LUCIO NORBERTO MANSILLA 3643 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.12 | \$ - | \$ 0.12 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.12 | - |
| 59 | PLAN ELÉCTRICO | 09 | SAN PEDRO 5845 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.27 | \$ 0.27 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | - |
| 60 | PLAN ELÉCTRICO | 04 | AVDA. AMANCIO ALCORTA 3402 | | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ELECTRICIDAD-GAS | \$ 0.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.20 |
| 61 | PLAN ELÉCTRICO | 05 | SALGUERO 920 | | PROYECTO A INICIAR | OBRA COMPLETA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 62 | PLAN ELÉCTRICO | 02 | AVACUHO 1680 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.83 | \$ 0.83 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | - |
| 63 | PLAN ELÉCTRICO | 04 | AVDA. CASEROS 2152 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.02 | \$ - | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.02 | - |
| 64 | PLAN ELÉCTRICO | 04 | RIO CUARTO 1249 | OBRA TERMINADA | PROYECTO A INICIAR | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 |
| 65 | PLAN ELÉCTRICO | 14 | MALABIA 2252 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$ 0.40 | \$ 0.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | - |
| TOTAL PLAN ELÉCTRICO | | | | | | | \$ 18.19 | \$ 3.03 | \$ 0.62 | \$ 2.57 | \$ 0.01 | \$ 0.03 | \$ 0.09 | \$ 1.14 | \$ 1.30 | \$ 3.19 | \$ 11.97 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Plan ascensores

ASCENSORES

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|------------------------------|------------|------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------|-------------------------|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|------------|
| 53 | ASCENSORES | 06 | AVDA. RIVADAVIA 4817 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.06 |
| 54 | ASCENSORES | 01 | AVDA. PASEO COLON 650 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.06 |
| 55 | ASCENSORES | 11 | AVDA. FRANCISCO BEIRO 4418 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.06 |
| 56 | ASCENSORES | 03 | AVDA. ENTRE RIOS 757 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.06 |
| 57 | ASCENSORES | 14 | AVDA. DORREGO 3723 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.06 |
| 58 | ASCENSORES | 06 | AVDA. DIAZ VELEZ 4659 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.06 |
| 59 | ASCENSORES | 05 | AVDA. DIAZ VELEZ 4265 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.06 |
| 60 | ASCENSORES | 15 | AVDA. CORRIENTES 5332 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.03 |
| 61 | ASCENSORES | 15 | AVDA. CHORROARIN 305 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.03 |
| 62 | ASCENSORES | 11 | ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES 2865 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.03 |
| 63 | ASCENSORES | 04 | WENCESLAO VILLAFÑE 1342 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.03 |
| 64 | ASCENSORES | 07 | SARAZA 1353 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.03 |
| 65 | ASCENSORES | 01 | AVDA. SAN JUAN 1545 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.03 |
| 66 | ASCENSORES | 05 | AVDA. RIVADAVIA 3577 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.03 |
| 67 | ASCENSORES | 08 | AVDA. LARRAZABAL 5430 / 5440 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ASCENSOR | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.03 |
| 68 | ASCENSORES | 06 | AVDA. RIVADAVIA 4950 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | REP. PUESTA EN MARCHA Y HAB. | \$ 0.04 | \$ - | 0.01 | 0.03 | \$ - | 0.02 | 0.01 | \$ - | \$ - | \$ 0.04 | - |
| TOTAL PLAN ASCENSORES | | | | | | | \$ 3.81 | \$ - | \$ 0.22 | \$ 0.53 | \$ 0.10 | \$ 0.06 | \$ 0.04 | \$ 0.04 | \$ 0.28 | \$ 0.75 | \$ 3.06 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Plan instalaciones sanitarias

PLAN INSTALACIONES SANITARIAS

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|--|-------------------------------|------|--|------------------------------|-----------------------|---|----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| 28 | PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | 03 | CARLOS CALVO 3176 | PROYECTO EN PROCESO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | INSTALACION SANITARIA- EJECUCION DE BAÑO | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.01 |
| 29 | PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | 04 | SAN ANTONIO 1136 | OBRA CORPORACION DEL SUR | CORP. SUR - OBRA | SANITARIA | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 |
| 30 | PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | 09 | AVDA. TTE. GRAL. DELLEPIANE Y AVDA. ESCALADA | OBRA CORPORACION DEL SUR | CORP. SUR - OBRA | SANITARIA | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | 0.02 | 0.02 | \$ - | \$ - | 0.03 |
| 31 | PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | 15 | AVDA. JORGE NEWBERY 3664 | PROYECTO CORPORACION DEL SUR | CORP. SUR - PROYECTO | SANITARIA | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.05 |
| 32 | PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | 13 | GRAL. ENRIQUE MARTINEZ 1432 | PROYECTO CORPORACION DEL SUR | CORP. SUR - PROYECTO | SANITARIA | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 |
| 33 | PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | 07 | AVELLANEDA 2547 | PROYECTO CORPORACION DEL SUR | CORP. SUR - PROYECTO | SANITARIA | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 |
| 34 | PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | 01 | AVDA. INDEPENDENCIA 758 | PROYECTO CORPORACION DEL SUR | CORP. SUR - PROYECTO | SANITARIA | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 |
| 35 | PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | 04 | AVDA. MANUEL A. MONTES DE OCA 807 | PROYECTO CORPORACION DEL SUR | CORP. SUR - PROYECTO | SANITARIA | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 |
| 36 | PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | 08 | AVDA. LARRAZABAL 5001 | PROYECTO CORPORACION DEL SUR | CORP. SUR - PROYECTO | SANITARIA | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 |
| 37 | PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | 06 | AVDA. RIVADAVIA 6065 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO Y ACCESIBILIDAD | \$ 0.84 | \$ 0.79 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.05 |
| 38 | PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | 04 | RIO CUARTO 1249 | | PROYECTO A INICIAR | SANITARIA | \$ 0.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.20 |
| 39 | PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | 08 | CAÑADA DE GOMEZ 4548 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | REPARACION DE SANITARIOS Y PATIO CENTRAL | \$ 0.39 | \$ - | \$ 0.39 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.39 |
| TOTAL PLAN INSTALACIONES SANITARIAS | | | | | | | \$ 5.91 | \$ 0.79 | \$ 1.61 | \$ 1.13 | \$ 0.13 | \$ 0.13 | \$ 0.15 | \$ 0.31 | \$ 0.40 | \$ 2.74 | 2.38 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Plan de obras menores

OBRAS MENORES

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|----|---------------|------|--|---------------------------------|------------------------|---|---------|-------------------------|------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------|------------|
| 1 | OBRAS MENORES | 03 | LAVALLE 2366 | OBRA / A INICIAR | EN PROCESO LICITATORIO | ALBAÑILERIA. REPARACIÓN DE SOLADO EN PATIO | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - |
| 2 | OBRAS MENORES | 11 | GAVILAN 1464 | OBRA / A INICIAR | OBRA EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.06 | \$ - |
| 3 | OBRAS MENORES | 15 | PADILLA 1051 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REFACCIONES VARIAS | \$ 0.42 | \$ - | 0.15 | 0.18 | \$ - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | \$ - | 0.33 | 0.09 |
| 4 | OBRAS MENORES | 05 | HUMBOLDT 540 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REFACCIONES VARIAS | \$ 0.42 | \$ - | 0.10 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | \$ - | \$ - | 0.42 | \$ - |
| 5 | OBRAS MENORES | 03 | AVDA. CALLAO 628 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REPARACIÓN DE BAÑOS | \$ 0.02 | \$ - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - |
| 6 | OBRAS MENORES | 14 | JUNCAL 3251 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REPARACION DE SOLADOS | \$ 0.10 | \$ - | 0.03 | 0.07 | \$ - | 0.03 | 0.03 | \$ - | \$ - | 0.10 | \$ - |
| 7 | OBRAS MENORES | 13 | CUBA 2410 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS | \$ 0.38 | \$ - | 0.06 | 0.33 | \$ - | 0.10 | 0.10 | 0.13 | \$ - | 0.38 | \$ - |
| 8 | OBRAS MENORES | 01 | HUMBERTO 1º 343 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACION. CUBIERTAS | \$ 0.40 | \$ - | 0.38 | 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | 0.40 | \$ - |
| 9 | OBRAS MENORES | 11 | CARACAS 2372 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACION. DE AZOTEA | \$ 0.48 | \$ - | 0.43 | 0.05 | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.48 | \$ - |
| 10 | OBRAS MENORES | 03 | AVDA. PUEYRREDON 630 | OBRA EN EJECUCION | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACIÓN. DE AZOTEA | \$ 0.09 | \$ - | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | \$ - |
| 11 | OBRAS MENORES | 12 | MOLDES 2043 / CRAMER 3271 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. DE CUBIERTAS | \$ 0.48 | \$ - | 0.31 | 0.18 | 0.18 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.48 | \$ - |
| 12 | OBRAS MENORES | | AVDA. DEL LIBERTADOR 4903 / MENDOZA 1000 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS | \$ 0.40 | \$ - | 0.21 | 0.19 | \$ - | 0.10 | 0.09 | \$ - | \$ - | 0.40 | \$ - |
| 13 | OBRAS MENORES | 06 | AVDA. DEL LIBERTADOR 4777 / AV. CABILDO 3615 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS | \$ 0.39 | \$ - | 0.38 | 0.01 | 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.39 | \$ - |
| 14 | OBRAS MENORES | 08 | AVDA. LARRAZABAL 5001 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS | \$ 0.42 | \$ - | 0.15 | 0.27 | \$ - | 0.10 | 0.17 | \$ - | \$ - | 0.42 | \$ - |
| 15 | OBRAS MENORES | 11 | CONCORDIA 3555 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS | \$ 0.36 | \$ - | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.36 | \$ - |
| 16 | OBRAS MENORES | 13 | CARLOS E. ZUBERBULLER 1850 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS | \$ 0.35 | \$ - | 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.35 | \$ - |
| 17 | OBRAS MENORES | 15 | ALTE. FRANCISCO J. SEGUI 2580 | OBRA EN EJECUCION | OBRA EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS | \$ 0.87 | \$ - | 0.47 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.67 | 0.20 |
| 18 | OBRAS MENORES | 09 | OLIDEN 1245 | PROCESO LICITATORIO / A INICIAR | EN PROCESO LICITATORIO | ALBAÑILERIA. REPARACIONES VARIAS | \$ 0.11 | \$ - | \$ - | 0.08 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| 19 | OBRAS MENORES | 10 | AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 4755 | PROCESO LICITATORIO / A INICIAR | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. CUBIERTA, CAMBIO DE | \$ 0.12 | \$ - | \$ - | 0.08 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| 20 | OBRAS MENORES | 08 | NICOLAS DESCALZI 5425 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | ALBAÑILERIA. HERRERIA. REPARACIÓN DE SANITARIOS Y EJECUCIÓN DE EXTENSIÓN DE CERCO PRIMETRAL | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | 0.02 | 0.04 | \$ - |
| 21 | OBRAS MENORES | 14 | AVDA. SANTA FE 5039 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | ALBAÑILERIA. MURO MEDIANERO Y SOLADO EN PATIO | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | 0.02 | 0.03 | \$ - |
| 22 | OBRAS MENORES | 01 | AVDA. INDEPENDENCIA 758 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | ALBAÑILERIA. REACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN GRAL. | \$ 0.07 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 23 | OBRAS MENORES | 14 | EL SALVADOR 4037 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | ALBAÑILERIA. SANITARIOS JARDIN | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | \$ - |
| 24 | OBRAS MENORES | 05 | DON BOSCO 4050 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | ALBAÑILERIA. TAREAS EMERGENCIA | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.01 | \$ - | 0.01 | \$ - |
| 25 | OBRAS MENORES | 08 | SOLDADO DE LA FRONTERA 5140 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | ALBAÑILERIA. TAREAS VARIAS | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.01 | \$ - | 0.01 | \$ - |
| 26 | OBRAS MENORES | 15 | GIRARDOT 1946 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | EQUIPAMIENTO. CAMBIO DE MESA Y ARTEFACTO COCINA | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.01 | \$ - | 0.01 | \$ - |
| 27 | OBRAS MENORES | 05 | AVDA. DIAZ VELEZ 4265 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | ESTRUCTURA. CARPINTERIAS. PLIEGO REFUEZO ESTRUCTURAL Y REFACCIÓN DE CARPINTERIAS | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | 0.02 | \$ - |
| 28 | OBRAS MENORES | 14 | AVDA. CABILDO 40 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | HERRERIA | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | 0.02 | \$ - |
| 29 | OBRAS MENORES | 04 | NECOHEA 1136 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | HERRERIA. ALBAÑILERIA. CARPINTERIAS. REPARACIÓN DE ESCALERA Y PISO DE PATIO | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | 0.03 | \$ - |
| 30 | OBRAS MENORES | 11 | AVDA. SALVADOR MARIA DEL CARRIL 4957 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | HERRERIA. CERCO PERIMETRAL | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | 0.02 | \$ - |
| 31 | OBRAS MENORES | 14 | THAMES 1361 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | HERRERIA. CERRAMIENTO EXTERIOR | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | \$ - |
| 32 | OBRAS MENORES | 04 | MDM 2380 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 33 | OBRAS MENORES | 08 | AVDA. EVA PERON 6600 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. ALBAÑILERIA. Y READECUACIÓN DE SANITARIOS | \$ 0.08 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 34 | OBRAS MENORES | 11 | CONCORDIA 3555 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. CUBIERTA. CAMBIO DE DE CHAPA Y REVOQUES | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | 0.02 | 0.04 | \$ - |

OBRAS MENORES

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|----|---------------|------|--|--|------------------------|--|---------|-------------------------|------------------|----------------|------|------|------|------|---------|--------------------|------------|
| 35 | OBRAS MENORES | 01 | AVDA. CASEROS 1555 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.05 | - |
| 36 | OBRAS MENORES | 10 | GUALEGUAYCHU 550 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. REPARACION DE CUBIERTAS | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.04 | - |
| 37 | OBRAS MENORES | 11 | HELGUERA 2435 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. REPARACION DE CUBIERTAS E INST. PLUVIAL | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.04 | - |
| 38 | OBRAS MENORES | 14 | AVDA. RAUL SCALABRINI ORTIZ 2760 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. Y REAPACIONES VARIAS | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.04 | 0.02 |
| 39 | OBRAS MENORES | 04 | SUAREZ 1145 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. Y REPARACION DE CIELORRASOS | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.04 | 0.02 |
| 40 | OBRAS MENORES | 05 | FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 850 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. Y REPARACIONES VARIAS | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.04 | 0.02 |
| 41 | OBRAS MENORES | 04 | PROF. DR. PEDRO CHUTRO 3380 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. Y REPARACIONES VARIAS | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.03 | - |
| 42 | OBRAS MENORES | 05 | DON BOSCO 4200 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. Y REPARACIONES VARIAS ESC. INFANTIL | \$ 0.09 | \$ - | \$ - | 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.06 | 0.03 |
| 43 | OBRAS MENORES | 04 | AVDA. SAENZ 631 | PROCESO LICITATORIO / COMPRAS | EN PROCESO LICITATORIO | REFUNCLIONIZACION. ADECUACION ESPACIO PARA SALA MATERNAL | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.05 | - |
| 44 | OBRAS MENORES | 15 | AVDA. DE LOS CONSTITUYENTES 3100 | PROCESO LICITATORIO / CONTRATADA | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS | \$ 0.45 | \$ - | \$ - | 0.23 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.11 | \$ 0.11 | \$ 0.23 | 0.23 |
| 45 | OBRAS MENORES | 08 | CNEL. MARTINIANO CHILAVERT 5460 | PROCESO LICITATORIO / CONTRATADA | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS | \$ 0.38 | \$ - | \$ - | 0.19 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.09 | \$ 0.09 | \$ 0.19 | 0.19 |
| 46 | OBRAS MENORES | 03 | SARMIENTO 2832 | PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION | EN PROCESO LICITATORIO | ALBAÑILERIA. FRENO DE DETERIORO | \$ 0.20 | \$ - | \$ - | 0.14 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.07 | \$ 0.07 | \$ 0.14 | 0.07 |
| 47 | OBRAS MENORES | 01 | REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL S/N | PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION | EN PROCESO LICITATORIO | ALBAÑILERIA. SOLADOS | \$ 0.44 | \$ - | \$ - | 0.22 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.11 | \$ 0.11 | \$ 0.22 | 0.22 |
| 48 | OBRAS MENORES | 13 | CUBA 2039 | PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION | \$ 0.15 | \$ - | \$ - | 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ 0.05 | \$ 0.10 | 0.05 |
| 49 | OBRAS MENORES | 14 | ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES 5068 Y OTROS | PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION | \$ 0.37 | \$ - | \$ - | 0.19 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.09 | \$ 0.09 | \$ 0.19 | 0.19 |
| 50 | OBRAS MENORES | 15 | NICASIO OROÑO 2131 | PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. CUBIERTAS, CAMBIO DE E INTS PLUVIAL | \$ 0.20 | \$ - | \$ - | 0.13 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.07 | \$ 0.07 | \$ 0.13 | 0.07 |
| 51 | OBRAS MENORES | 13 | AVDA. CRAMER 2136 | PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTA DE CHAPAS Y ZINGUERIA | \$ 0.11 | \$ - | \$ - | 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ 0.04 | \$ 0.07 | 0.04 |
| 52 | OBRAS MENORES | 06 | RIO DE JANEIRO 986 / 946 | PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS | \$ 0.20 | \$ - | \$ - | 0.14 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.07 | \$ 0.07 | \$ 0.14 | 0.07 |
| 53 | OBRAS MENORES | 06 | AVDA. RIVADAVIA 5161 | PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS | \$ 0.13 | \$ - | \$ - | 0.09 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ 0.04 | \$ 0.09 | 0.04 |
| 54 | OBRAS MENORES | 11 | SANTO TOME 2836 | PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. REPARACION DE CUBIERTAS, CIELORRASO Y PLUVIALES. | \$ 0.18 | \$ - | \$ - | 0.12 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.06 | \$ 0.06 | \$ 0.12 | 0.06 |
| 55 | OBRAS MENORES | 05 | QUINTINO BOCAVUVA 620 | PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. REPARACIONES CUBIERTA | \$ 0.16 | \$ - | \$ - | 0.11 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ 0.05 | \$ 0.11 | 0.05 |
| 56 | OBRAS MENORES | 13 | MOLDES 1102 | PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION | EN PROCESO LICITATORIO | REFORMAS Y ADAPTACIONES EDILICIAS | \$ 0.39 | \$ - | \$ - | 0.19 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.10 | \$ 0.10 | \$ 0.19 | 0.19 |
| 57 | OBRAS MENORES | 13 | AVDA. DEL LIBERTADOR 8635 | PROCESO LICITATORIO / LICITACIONES | EN PROCESO LICITATORIO | HERRERIA | \$ 0.07 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.05 | 0.02 |
| 58 | OBRAS MENORES | 06 | AVDA. GAONA 1502 | PROCESO LICITATORIO / LICITACIONES | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION | \$ 0.13 | \$ - | \$ - | 0.09 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ 0.04 | \$ 0.09 | 0.04 |
| 59 | OBRAS MENORES | 12 | FRANCO 2390 | PROCESO LICITATORIO / LICITACIONES | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS | \$ 0.16 | \$ - | \$ - | 0.11 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ 0.05 | \$ 0.11 | 0.05 |
| 60 | OBRAS MENORES | 06 | ARCAMENDIA 743 Y OTROS | PROCESO LICITATORIO / LICITACIONES | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS. | \$ 0.44 | \$ - | \$ - | 0.22 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.11 | \$ 0.11 | \$ 0.22 | 0.22 |
| 61 | OBRAS MENORES | 07 | SANTANDER 1150 | PROCESO LICITATORIO / OBRAS UNIFICADAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION. REPARACION DE CUBIERTA E INSTALACION PLUVIAL | \$ 0.09 | \$ - | \$ - | 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.06 | 0.03 |
| 62 | OBRAS MENORES | 04 | EUA 473 | PROCESO LICITATORIO / OBRAS UNIFICADAS | EN PROCESO LICITATORIO | ALBAÑILERIA. RESTAURACION DE REVOQUES-IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.04 | - |
| 63 | OBRAS MENORES | 04 | IGUAZU 1110 | PROCESO LICITATORIO / OBRAS UNIFICADAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION | \$ 0.12 | \$ - | \$ - | 0.08 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ 0.04 | \$ 0.08 | 0.04 |
| 64 | OBRAS MENORES | 04 | AVDA. IRIARTE 3880 | PROCESO LICITATORIO / OBRAS UNIFICADAS | EN PROCESO LICITATORIO | IMPERMEABILIZACION | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.05 | - |
| 65 | OBRAS MENORES | 15 | JULIAN ALVAREZ 123 | PROYECTO TERMINADO / En Planificacion | PROYECTO EN EJECUCION | REFUNCLIONIZACION. SANITARIOS DISCAPACITADOS | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.04 | - |
| 66 | OBRAS MENORES | 15 | AVDA. DE LOS CONSTITUYENTES 3100 | PROYECTO TERMINADO / EN PLANIFICACION | PROYECTO EN EJECUCION | IMPERMEABILIZACION | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.01 | \$ - | \$ 0.01 | - |
| 67 | OBRAS MENORES | 12 | AVDA. CRISOLOGO LARRALDE 5934 | PROYECTO TERMINADO / EN PLANIFICACION | PROYECTO EN EJECUCION | IMPERMEABILIZACION | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ 0.02 | - |
| 68 | OBRAS MENORES | 15 | GIRIBONE 1961 | PROYECTO TERMINADO / EN PLANIFICACION | PROYECTO EN EJECUCION | IMPERMEABILIZACION | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ 0.02 | - |

OBRAS MENORES

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 | |
|-----|---------------|------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|---------|-------------------------|------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------|------------|------|
| 69 | OBRAS MENORES | 15 | OTERO 271 | PROYECTO TERMINADO / EN PLANIFICACIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | 0.02 | \$ - | |
| 70 | OBRAS MENORES | 10 | CHIVILCOY 1820 | PROYECTO TERMINADO / EN PLANIFICACIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. TRABAJOS VARIOS | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | 0.02 | \$ - | |
| 71 | OBRAS MENORES | 06 | AVDA. JOSE MARIA MORENO 345 | PROYECTO TERMINADO / EN PLANIFICACIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS. CAMBIO DE PISO PATIO EXTERIOR Y PLUVIALES. MEMBRANA | \$ 0.24 | \$ - | \$ - | 0.16 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | |
| 72 | OBRAS MENORES | 12 | ECHEVERRIA 5034 | PROYECTO TERMINADO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. REPARACIONES DE CUBIERTAS/ IMPERMEABILIZACIÓN/ CIELORRASOS/ Y TAREAS VARIAS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | 0.02 | 0.05 | \$ - | |
| 73 | OBRAS MENORES | 13 | CONDE 223 | PROYECTO TERMINADO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. REPARACIONES DE CUBIERTAS/ IMPERMEABILIZACIÓN/ CIELORRASOS/ Y TAREAS VARIAS | \$ 0.27 | \$ - | \$ - | 0.18 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | |
| 74 | OBRAS MENORES | 03 | VALENTIN GOMEZ 3163 | PROYECTO TERMINADO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.08 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | |
| 75 | OBRAS MENORES | 05 | AVDA. LA PLATA 1038 | PROYECTO TERMINADO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.09 | \$ - | \$ - | 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | |
| 76 | OBRAS MENORES | 04 | AVDA. CASEROS 734 | PROYECTO TERMINADO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ESTRUCTURAS DE ESTABILIDAD/PATIOS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | \$ - | |
| 77 | OBRAS MENORES | 04 | JOSE A. CORTEJARENA 3350 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | REFUNCIONALIZACIÓN. EJECUCIÓN DE SALA DE INFORMATICA | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.05 |
| 78 | OBRAS MENORES | 07 | CARACAS 10 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. CUBIERTA DE TEJAS | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.04 |
| 79 | OBRAS MENORES | 03 | LA RIOJA 660 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. CUBIERTA DE CHAPAS, MUROS Y REVOQUES | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 |
| 80 | OBRAS MENORES | 13 | AVDA. INTENDENTE CANTILLO 5/N | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. REFACCIÓN DE CUBIERTAS PLANAS | \$ 0.17 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.17 |
| 81 | OBRAS MENORES | 06 | AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 163 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. REFACCIÓN DE CUBIERTAS | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.30 |
| 82 | OBRAS MENORES | 10 | MERCEDES 1405 / 1465 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. DE CUBIERTAS. MEMBRANA | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.10 |
| 83 | OBRAS MENORES | 12 | OBISPO SAN ALBERTO 2379 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. | \$ 0.15 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 84 | OBRAS MENORES | 09 | COSQUIN 3100 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. HERRERIA. CARPINTERIAS Y CUBIERTA | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | 0.02 | \$ - | |
| 85 | OBRAS MENORES | 04 | DEAN FUNES 1821 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. REPARACIONES DE CUBIERTAS/ IMPERMEABILIZACIÓN/ CIELORRASOS/ Y TAREAS VARIAS | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | |
| 86 | OBRAS MENORES | 10 | CHIVILCOY 1820 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. DE NÚCLEOS SANITARIOS, SELLADO DE CARPINTERIAS, REPARACIÓN DE REVOQUES, CAMBIO DE CUBIERTAS Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | |
| 87 | OBRAS MENORES | 15 | AVDA. ELCANO 4861 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. DE CUBIERTAS | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| 88 | OBRAS MENORES | 15 | GIRARDOT 1946 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. DE CUBIERTA. MEMBRANA | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| 89 | OBRAS MENORES | 06 | YERBAL 25 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | HERRERIA. CARPINTERIAS METALICAS Y OTROS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | \$ - | |
| 90 | OBRAS MENORES | 11 | TINOGASTA 5046 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | HERRERIA. CARPINTERIAS METALICAS Y CIELORRASOS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 91 | OBRAS MENORES | 15 | ROSETI 1450 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. CUBIERTAS PLANAS | \$ 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.07 |
| 92 | OBRAS MENORES | 09 | MURGUIONDO 1347 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | EQUIPAMIENTO. COCINA Y OFFICE | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 93 | OBRAS MENORES | 03 | CARLOS CALVO 3150 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REPARACIÓN DE REVOQUES EN MUROS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | \$ - | |
| 94 | OBRAS MENORES | 04 | AVDA. AMANCIO ALCORTA 1934 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REPARACION DE REVOQUES / REPARAR CAÑO | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | \$ - | |
| 95 | OBRAS MENORES | 13 | AVDA. CONGRESO 3045 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REFACCIONES VARIAS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 96 | OBRAS MENORES | 11 | BOLIVIA 2571 / 2569 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REFACCIÓN INSTALACIÓN PLUVIAL, CIELORRASOS Y MAMPOSTERIA | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | \$ - | |
| 97 | OBRAS MENORES | 04 | RIO CUARTO 1249 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REFACCIÓN DE CIELORRASOS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 98 | OBRAS MENORES | 13 | ARCOS 2440 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REFACCION BAÑOS 1º PISO | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 99 | OBRAS MENORES | 13 | AVDA. CABILDO 3615 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN. ALBAÑILERIA. CUBIERTAS, CIELORRASOS Y PISOS. TECHO HISTÓRICO. | \$ 0.15 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.15 |
| 100 | OBRAS MENORES | 04 | TRAFUL 3847 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. ELEVACION MURO MEDIANERO | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | \$ - | |
| 101 | OBRAS MENORES | 04 | SAN ANTONIO 682 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. CAMBIO SOLADO PATIO DESCUBIERTO Y DIRECCION | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | \$ - | |
| 102 | OBRAS MENORES | 02 | AVDA. CORDOBA 1951 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ACCESIBILIDAD. REUBICACIÓN ASCENSOR | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |

OBRAS MENORES

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|-----|---------------|------|--|----------------------------|-----------------------|---|---------|-------------------------|------------------|----------------|------|------|---------|---------|---------|--------------------|------------|
| 103 | OBRAS MENORES | 04 | JUAN CARLOS GOMEZ 253 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ACCESIBILIDAD. ADECUACIÓN MEDIOS DE SALIDA, ASCENSOR, INST. ELECTRICA Y SANITARIA | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ 0.03 | \$ 0.07 | \$ 0.03 |
| 104 | OBRAS MENORES | 03 | CATAMARCA 462 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | HERRERIA. EJECUCION DE PROTECCIONES | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 105 | OBRAS MENORES | 05 | MAZA 1913 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | HERRERIA. EJECUCION DE ABERTURAS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 106 | OBRAS MENORES | 08 | AVDA. CNEL. ROCA S/N D.E. 19 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | HERRERIA. CERCO PERIMETRAL Y ARREGLO DEL SECTOR JUEGOS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 107 | OBRAS MENORES | 13 | JUANA AZURDUY 2541 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | HERRERIA. CARPINTERIA METALICA | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.30 |
| 108 | OBRAS MENORES | 11 | AVDA. FRANCISCO BEIRO 4418 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ESTRUCTURA. HERRERIA. REFACCIÓN ESTRUCTURAL Y REJA CIERRE | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.10 |
| 109 | OBRAS MENORES | 15 | ALTE. FRANCISCO J. SEGUI 2580 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. VIVIENDA DE CASERO, MUROS Y REVOQUES | \$ 0.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.06 |
| 110 | OBRAS MENORES | 08 | AVDA. LARRAZABAL 5430 / 5440 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REVESTIMIENTO MUROS DE BAÑO | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 111 | OBRAS MENORES | 10 | TINOGASTA 5768 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REPARACION MURO DE CONTENCIÓN | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 112 | OBRAS MENORES | 04 | PICHINCHA 1873 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REPARACION DE REVOQUES Y CIELORRASO | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 113 | OBRAS MENORES | 05 | CONSTITUCIÓN 4154 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REPARACION DE FITRACIONES EN BAÑOS Y REVOQUES | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 114 | OBRAS MENORES | 02 | ARENALES 2733 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REFUNACIONALIZACION DE SANITARIOS Y IMPERMEABILIZACION SECTOR FALTANTE | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 115 | OBRAS MENORES | 07 | AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1845 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REFACCIONES VARIAS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 116 | OBRAS MENORES | 04 | TILCARA 3365 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REFACCION SANITARIOS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 117 | OBRAS MENORES | 13 | MOLDES 1854 / 1858 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REFACCION DE SANITARIOS Y CARPINTERIA METALICA | \$ 0.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.35 |
| 118 | OBRAS MENORES | 10 | LASCANO 4044 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REFACCION DE PISOS, CONTENCIÓN DE RAICES / PLUVIALES | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 119 | OBRAS MENORES | 10 | AVDA. ALVAREZ JONTE 5081 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. REFACCION DE PATIOS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 120 | OBRAS MENORES | 08 | AVDA. COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 4863 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. IMPERMEABILIZACION DE CIMENTOS Y MEDIANERA | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 121 | OBRAS MENORES | 07 | AVDA. EVA PERON 1502 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. HERRERIA. REPARACION SOLADO SECTOR JUEGOS, REPARACION VENTANAS | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 122 | OBRAS MENORES | 13 | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE 2284 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. FACHADAS Y REVOQUES | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.10 |
| 123 | OBRAS MENORES | 06 | JOSE JUAN BIEDMA 459 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. FACHADAS EXTERIORES | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 124 | OBRAS MENORES | 03 | AVDA. JULIUY 150 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. FACHADAS EXTERIORES | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.02 |
| 125 | OBRAS MENORES | 07 | HORTIGUERA 742 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. EJECUCION ESCALERA | \$ 0.08 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.08 |
| 126 | OBRAS MENORES | 04 | AVDA. AMANCIO ALCORTA 2502 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. EJECUCION DE SOLADO PATIO CUBIERTO | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 127 | OBRAS MENORES | 07 | AVDA. COBO S/N | PROYECTO / A INICIAR | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACION. CUBIERTA. CAMBIO DE MEMBRANA Y PINTURA DE SALA. REPARACION DE CUBIERTA DE CHAPA | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.02 | \$ 0.02 | \$ 0.04 | \$ - |
| 128 | OBRAS MENORES | 04 | JUAN CARLOS GOMEZ 253 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. HERRERIA. REPARACION DE SOLADO Y EJECUCION DE REJA | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | 0.05 | \$ - | \$ - | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ 0.05 | \$ - |
| 129 | OBRAS MENORES | 08 | AVDA. LARRAZABAL 4520 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ACCESIBILIDAD. EJECUCIÓN PROTECCIONES METALICAS | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.03 |
| 130 | OBRAS MENORES | 12 | AVDA. CRISOLOGO LARRALDE 5934 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. BAÑOS JARDIN | \$ 0.15 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.15 |
| 131 | OBRAS MENORES | 11 | GABRIELA MISTRAL 3376 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. BAÑOS JARDIN | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.04 |
| 132 | OBRAS MENORES | 13 | JUANA AZURDUY 2541 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ALBAÑILERIA. CAMBIO DE PISO Y VENTANA | \$ 0.05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.05 |
| 133 | OBRAS MENORES | 04 | AVDA. DON PEDRO DE MENDOZA 1777 | OBRA / Corporacion del Sur | CORP. SUR - OBRA | IMPERMEABILIZACION. CUBIERTAS | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.02 | \$ - | \$ 0.02 | \$ - |
| 134 | OBRAS MENORES | 10 | CHIVILCOY 1820 | OBRA / Corporacion del Sur | CORP. SUR - OBRA | HERRERIA. PROTECCIONES | \$ 0.12 | \$ - | \$ - | 0.08 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.04 | \$ 0.04 | \$ 0.08 | \$ 0.04 |
| 135 | OBRAS MENORES | 05 | DON BOSCO 4200 | OBRA / Corporacion del Sur | CORP. SUR - OBRA | ALBAÑILERIA. TAREAS VARIAS / REPARACION VIVIENDA CASERO | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.03 | \$ - | \$ 0.03 | \$ - |
| 136 | OBRAS MENORES | 09 | MONTIEL 1174 | OBRA / Corporacion del Sur | CORP. SUR - OBRA | ALBAÑILERIA. TAREAS VARIAS | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.01 | \$ - | \$ 0.01 | \$ - |

OBRAS MENORES

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|---------------------------------|---------------|------|---|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 205 | OBRAS MENORES | 10 | LASCANO 4044 | PROYECTO / Corporacion del Sur | CORP. SUR - PROYECTO | ALBAÑILERIA | \$ 0.15 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.15 |
| 206 | OBRAS MENORES | 14 | JUNCAL 3251 | PROYECTO / Corporacion del Sur | CORP. SUR - PROYECTO | HERRERIA, CERCO PERIMETRAL | \$ 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.07 |
| 207 | OBRAS MENORES | 13 | CATAMARCA 462, SALVADOR MARIA DEL CARIL 4957, BENITO JUAREZ 2702, PJE. DIAMANTE 1726, EMILIO LAMARCA 2270 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.34 | \$ - | \$ 0.34 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.34 |
| 208 | OBRAS MENORES | 08 | AVDA. LARRAZABAL 4520 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.36 | \$ - | \$ 0.36 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.36 |
| 209 | OBRAS MENORES | 13 | PIEDRAS 1430, CARLOS CALVO 1140, LUIS SAENZ PEÑA 1215, SALTA 1226 Y PIEDRAS 860 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.48 | \$ 0.38 | \$ 0.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.10 |
| 210 | OBRAS MENORES | 12 | AVDA. GRAL. MOSCONI 2641 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN, CUBIERTAS | \$ 0.48 | \$ 0.17 | \$ 0.31 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.31 |
| 211 | OBRAS MENORES | 11 | RUCCI 3961, BERÓN DE ASTRADA 6351 Y CAFAYATE 5115 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.30 | \$ - | \$ 0.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.30 |
| 212 | OBRAS MENORES | 15 | PINTO 3910, CONGRESO 1553 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.39 | \$ 0.31 | \$ 0.08 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.08 |
| 213 | OBRAS MENORES | 11 | ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES 2865 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN, CUBIERTAS | \$ 0.42 | \$ 0.34 | \$ 0.08 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.08 |
| 214 | OBRAS MENORES | 15 | AVIACUCHO 953 - RODRIGUEZ PEÑA 551 - LAVALLE 1681 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.39 | \$ 0.32 | \$ 0.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.07 |
| 215 | OBRAS MENORES | 12 | APOLINARIO FIGUEROA 661 - CARLOS CALVO 3150 - CONESA 1855 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.33 | \$ 0.29 | \$ 0.04 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.04 |
| 216 | OBRAS MENORES | 05 | JERONIMO SALGUERO 920 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN, CUBIERTA NUEVA POR INCENDIO | \$ 0.41 | \$ 0.22 | \$ 0.18 | \$ 0.01 | \$ - | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.19 |
| 217 | OBRAS MENORES | 04 | JOSE A. CORTEJARENA 3350 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | HERRERIA | \$ 0.02 | \$ - | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 |
| 218 | OBRAS MENORES | 01 | SAN MARTÍN 458 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN, DE CUBIERTAS / SOLADOS | \$ 0.19 | \$ - | \$ - | \$ 0.12 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.06 | \$ 0.06 | \$ - | 0.12 |
| 219 | OBRAS MENORES | 08 | AVDA. NORBERTO DE LA RIESTRA 5030 | PROYECTO / EN EJECUCIÓN | PROYECTO EN EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 |
| 220 | OBRAS MENORES | 04 | AVDA. CASEROS 2152 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | HERRERIA | \$ 0.02 | \$ - | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 |
| 221 | OBRAS MENORES | 05 | SAN JOSE 1985 Y OTROS | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN, DE CUBIERTAS | \$ 0.38 | \$ - | \$ 0.36 | \$ 0.01 | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.38 |
| 222 | OBRAS MENORES | 11 | GAONA 4763 - ARREGUI 6840 - QUILMES 473 - AGUSTÍN DE VEDIA 2519 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN | \$ 0.45 | \$ - | \$ 0.32 | \$ 0.14 | \$ 0.14 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.45 |
| 223 | OBRAS MENORES | 05 | JERONIMO SALGUERO 920 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN, CUBIERTA NUEVA POR INCENDIO | \$ 0.41 | \$ 0.22 | \$ 0.18 | \$ 0.01 | \$ - | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.19 |
| 224 | OBRAS MENORES | 04 | JOSE A. CORTEJARENA 3350 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | HERRERIA | \$ 0.02 | \$ - | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 |
| 225 | OBRAS MENORES | 04 | AVDA. CASEROS 2152 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | HERRERIA | \$ 0.02 | \$ - | \$ 0.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.02 |
| 226 | OBRAS MENORES | 05 | SAN JOSE 1985 Y OTROS | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | IMPERMEABILIZACIÓN, DE CUBIERTAS | \$ 0.38 | \$ - | \$ 0.36 | \$ 0.01 | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.38 |
| TOTAL PLAN OBRAS MENORES | | | | | | | \$ 26.87 | \$ 2.25 | \$ 6.34 | \$ 8.48 | \$ 0.77 | \$ 0.83 | \$ 0.59 | \$ 3.28 | \$ 3.01 | \$ 14.82 | \$ 9.79 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Amparo Iglesias

AMPAROS

| N° | PLAN | COM. | DOMICILIO | ESTADO GENERAL | ESTADO PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|-----------------------------------|---------|------|---|---------------------|-----------------------|---|----------|-------------------------|------------------|----------------|------|------|------|---------|---------|--------------------|------------|
| 1 | AMPAROS | 04 | AVDA. INTENDENTE FRANCISCO RABANAL 1549 | PROCESO LICITATORIO | | EN PROCESO LICITATORIO ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS | \$ 0.48 | \$ - | \$ - | \$ 0.16 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.16 | \$ 0.16 | \$ 0.32 |
| 2 | AMPAROS | 15 | BALLIVIAN 2329 | PROCESO LICITATORIO | | EN PROCESO LICITATORIO ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS | \$ 0.48 | \$ - | \$ - | \$ 0.32 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.16 | \$ 0.16 | \$ 0.32 | \$ 0.16 |
| 3 | AMPAROS | 12 | AVDA. TRIUNVIRATO 4992 | PROCESO LICITATORIO | | EN PROCESO LICITATORIO REFORMAS VARIAS | \$ 1.82 | \$ - | \$ - | \$ 0.61 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.61 | \$ 0.61 | \$ 1.21 |
| 4 | AMPAROS | 15 | AGUIRRE 1473 / LOYOLA 1500 | PROCESO LICITATORIO | | EN PROCESO LICITATORIO ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS | \$ 2.62 | \$ - | \$ - | \$ 0.87 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.87 | \$ 0.87 | \$ 1.75 |
| 5 | AMPAROS | 04 | VIEYTES 942 | PROCESO LICITATORIO | | EN PROCESO LICITATORIO ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS | \$ 6.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6.30 |
| 6 | AMPAROS | 04 | AVDA. CASEROS 734 | PROCESO LICITATORIO | | EN PROCESO LICITATORIO ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS | \$ 1.31 | \$ - | \$ - | \$ 0.44 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.44 | \$ 0.44 | \$ 0.87 |
| 7 | AMPAROS | 12 | TRONADOR 2861 | EN PROYECTO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS | \$ 4.68 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.68 |
| 8 | AMPAROS | 07 | PJE. LA PORTEÑA 54 | EN PROYECTO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS | \$ 6.50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6.50 |
| 9 | AMPAROS | 01 | CARLOS PELLEGRINI 1515 | EN PROYECTO | PROYECTO EN EJECUCIÓN | ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS | \$ 4.50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.50 |
| TOTAL PLAN AMPARO IGLESIAS | | | | | | | \$ 28.70 | \$ - | \$ - | \$ 2.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.16 | \$ 2.24 | \$ 2.40 | \$ 26.30 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Ley 3528

LEY 3528

| Numero | Plan | COM. | DOMICILIO | ESTABLECIMIENT O | ESTADO | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|--------|----------|------|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| 1 | Ley 3528 | 09 | FONROUGE 711 / 719 / 735 | Escuela de Danzas | OBRA EN EJECUCIÓN - MDU | MEDIO | \$ 18.14 | \$ 12.19 | \$ - | \$ 5.95 | \$ - | \$ - | \$ 1.23 | \$ 2.36 | \$ 2.36 | \$ 5.95 | \$ - |
| 2 | Ley 3528 | 14 | EL SALVADOR 5528 | Media 4 "Nicolas Avellaneda" | OBRA EN EJECUCIÓN | MEDIO | \$ 4.06 | \$ - | \$ 1.03 | \$ 2.37 | \$ - | \$ - | \$ 0.46 | \$ 0.76 | \$ 1.16 | \$ 3.40 | \$ 0.66 |
| 3 | Ley 3528 | 04 | AVDA. DON PEDRO DE MENDOZA 1777 | Media 31 | OBRA EN EJECUCIÓN | MEDIO | \$ 1.03 | \$ - | \$ 0.66 | \$ 0.37 | \$ - | \$ - | \$ 0.18 | \$ 0.19 | \$ - | \$ 1.03 | \$ - |
| 4 | Ley 3528 | 15 | TEODORO GARCIA 3899 | Media 32 | OBRA EN EJECUCIÓN | MEDIO | \$ 1.73 | \$ - | \$ - | \$ 1.04 | \$ - | \$ 0.10 | \$ 0.21 | \$ 0.32 | \$ 0.41 | \$ 1.04 | \$ 0.69 |
| 5 | Ley 3528 | 04 | PEDRO CHUTRO / MONTEAGUDO / IGUAZU / LOS PATOS | Sin Nombre | OBRA EN EJECUCIÓN | ESPECIAL | \$ 16.50 | \$ 0.69 | \$ - | \$ 5.50 | \$ - | \$ 0.85 | \$ 1.25 | \$ 1.90 | \$ 1.50 | \$ 5.50 | \$ 10.31 |
| 6 | Ley 3528 | 02 | AVDA. CORDOBA 1951 | Normal 1 | OBRA EN EJECUCIÓN | MEDIA - PRIMARIA - INICIAL | \$ 2.63 | \$ 0.77 | \$ 0.30 | \$ 1.35 | \$ - | \$ 0.11 | \$ 0.31 | \$ 0.51 | \$ 0.41 | \$ 1.65 | \$ 0.22 |
| 7 | Ley 3528 | 03 | GRAL. URQUIZA 227 | Esc. 13 | OBRA EN EJECUCIÓN | PRIMARIA | \$ 5.93 | \$ 2.18 | \$ 1.47 | \$ 2.02 | \$ - | \$ 0.15 | \$ 0.35 | \$ 0.67 | \$ 0.85 | \$ 3.49 | \$ 0.25 |
| 8 | Ley 3528 | 04 | MONTESQUIEU SIN A MEDIA CUADRA DE IRIARTE (POLO EDUCATIVO) | Polo Barracas | OBRA EN EJECUCIÓN | MEDIA | \$ 0.40 | \$ - | \$ 0.37 | \$ 0.03 | \$ - | \$ 0.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.40 | \$ - |
| 9 | Ley 3528 | 01 | AVDA. CASEROS 1555 | Walt Disney | OBRA EN EJECUCIÓN | INICIAL | \$ 7.40 | \$ 0.54 | \$ 1.42 | \$ 3.44 | \$ 0.39 | \$ 0.96 | \$ 0.69 | \$ 0.77 | \$ 0.63 | \$ 4.86 | \$ 2.00 |
| 10 | Ley 3528 | 01 | PERU 782 - AVDA. INDEPENDENCIA 559 / 569 | | OBRA EN EJECUCIÓN | INICIAL | \$ 6.84 | \$ 3.71 | \$ 0.81 | \$ 1.96 | \$ 0.34 | \$ 0.39 | \$ 0.43 | \$ 0.45 | \$ 0.35 | \$ 2.77 | \$ 0.37 |
| 11 | Ley 3528 | 07 | PJE. LA PORTEÑA 54 | Fader | OBRA EN EJECUCIÓN | MEDIO | \$ 5.19 | \$ 0.26 | \$ 0.47 | \$ 3.76 | \$ - | \$ 0.69 | \$ 0.79 | \$ 1.39 | \$ 0.89 | \$ 4.23 | \$ 0.70 |
| 12 | Ley 3528 | 05 | AVDA. CORRIENTES 4261 | Normal 7 | OBRA EN EJECUCIÓN | PRIMARIA- INICIAL-MEDIA- TERCIARIA | \$ 23.17 | \$ 9.94 | \$ 6.75 | \$ 6.48 | \$ - | \$ 0.12 | \$ 1.80 | \$ 2.40 | \$ 2.16 | \$ 13.23 | \$ - |

01+044

LEY 3528

| Numero | Plan | COM. | DOMICILIO | ESTABLECIMIENT O | ESTADO | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|--------|----------|------|---|---------------------|----------------------------------|--|-----------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------------------|---------------|
| 13 | Ley 3528 | 04 | J. M. BLANES, PALOS Y WENCESLAO VILLAFANE (CASA | CASA AMARILLA | OBRA EN EJECUCIÓN | ESCUELA INFANTIL Y MEDIA S/NRO | \$ 15.44 | \$ 9.58 | \$ - | \$ 5.05 | \$ 0.87 | \$ 1.47 | \$ 1.78 | \$ 0.93 | \$ 5.05 | \$ 0.81 | |
| 14 | Ley 3528 | 01 | AVDA. PASEO COLON 650 | Otto Krausse | OBRA EN EJECUCIÓN | MEDIA | \$ 14.12 | \$ 2.44 | \$ 1.59 | \$ 4.98 | \$ 0.54 | \$ 0.64 | \$ 0.84 | \$ 1.73 | \$ 1.23 | \$ 6.57 | \$ 5.11 |
| 15 | Ley 3528 | 13 | AVDA. CRISOLOGO LARRALDE 1050 | ROMERO BREST | COMPLETAMIENT O DE OBRA NUEVA | TERCIARIO | \$ 6.50 | \$ - | \$ - | \$ 2.70 | \$ - | \$ - | \$ 0.60 | \$ 1.20 | \$ 0.90 | \$ 2.70 | \$ 3.80 |
| 16 | Ley 3528 | 12 | AVDA. CRISOLOGO LARRALDE 5085 Y GALVAN | Música | OBRA EN EJECUCIÓN | OBRA NUEVA | \$ 33.37 | \$ 13.59 | \$ 0.03 | \$ 8.35 | \$ - | \$ - | \$ 2.51 | \$ 3.33 | \$ 2.51 | \$ 8.38 | \$ 11.40 |
| 17 | Ley 3528 | 12 | AVDA. CRISOLOGO LARRALDE 5085 Y GALVAN | Especial | OBRA EN EJECUCIÓN | OBRA NUEVA | \$ 22.70 | \$ 15.85 | \$ 0.27 | \$ 3.96 | \$ - | \$ 0.49 | \$ 0.69 | \$ 1.49 | \$ 1.29 | \$ 4.23 | \$ 2.62 |
| 18 | Ley 3528 | 12 | AVDA. CRISOLOGO LARRALDE 5085 Y GALVAN | Técnica - Infantil | OBRA EN EJECUCIÓN | OBRA NUEVA | \$ 20.97 | \$ 9.37 | \$ - | \$ 8.30 | \$ - | \$ - | \$ 2.33 | \$ 2.48 | \$ 3.49 | \$ 8.30 | \$ 3.30 |
| 19 | Ley 3528 | 08 | JOSE BARROS PAZOS (ALT. 5250) - E / POLA Y FONROUGE | Villa 20 | OBRA EN EJECUCIÓN | PRIMARIA- INICIAL-MEDIA- TERCIARIA | \$ 41.31 | \$ 16.86 | \$ 2.87 | \$ 11.70 | \$ 1.50 | \$ 2.20 | \$ 2.50 | \$ 2.80 | \$ 2.70 | \$ 14.57 | \$ 9.88 |
| 20 | Ley 3528 | 04 | SANTA MAGDALENA 431 | Media 14 | EN PROCESO LICITATORIO | | \$ 1.92 | \$ - | \$ - | \$ 0.45 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.18 | \$ 0.27 | \$ 0.45 | \$ 1.47 |
| 21 | Ley 3528 | | VARIAS | VARIAS | NO CORRESPONDE | AJUSTE PARA DESVIOS | \$ 14.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14.00 |
| | | | | | | | \$ 263.33 | \$ 97.96 | \$ 18.03 | \$ 79.76 | \$ 2.76 | \$ 7.60 | \$ 18.64 | \$ 26.71 | \$ 24.05 | \$ 97.79 | \$ 67.58 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Obras Catalinas

CATALINAS

| Nº | COM. | DOMICILIO | ESTABLECIMIENTO | NIVEL | ESTADO | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|--|------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|---|----------|-------------------------|------------------|----------------|------|------|------|------|---------|--------------------|------------|
| 1. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ZUVIRÍA Y PIEDRABUENA | Escuela Inicial | | EN PROYECTO | NUEVA ESCUELA INICIAL PARA TRASLADO DE JARDINES EN TERRENOS | \$ 8.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 8.00 |
| 2 | | PARQUE PATRICIOS | Polo Tecnológico | | EN ESTUDIO | NUEVO EDIFICIO PARA ESCUELA DE TECNOLOGÍA | \$ 25.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 25.00 |
| 3 | - | AVDA CRUZ Y MARTINEZ CASTRO | A crear | inicial | EN PROYECTO | CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO | \$ 3.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 3.06 |
| 4 | 08 | AVDA. CNEL. ROCA S/N D.E. 19 | Escuela Inicial Granja Jorge Newbery | Inicial | EN ESTUDIO REACTIVAR OBRA | NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE. | \$ 5.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 5.00 |
| 5 | 08 | AVDA. CNEL. ROCA S/N D.E. 19 | Escuela Inicial Granja Jorge Newbery | Primaria | EN ESTUDIO | NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE. | \$ 10.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 10.00 |
| 6 | - | AVDA. LINCOLN 4324 | Profesor Bartolomé Ayrolo | Escuela Especial para Hipoacúsicos | EN PROYECTO | NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE. | \$ 12.24 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 12.24 |
| 7 | 09 | PASAJE LA DILIGENCIA 6250 / 52 | Nueva Sede SAEI Grupo VII b | Fuera de nivel | TERMINADO | CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO | \$ 1.14 | \$ - | \$ - | 0.57 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.34 | \$ 0.23 | \$ 0.57 | 0.56 |
| 8 | 10 | SIMBRON E/ BRUSELAS E IRIGOYEN | Esc s/n | Inicial - Primario | TERMINADO | CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO | \$ 16.19 | \$ - | \$ - | 4.86 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 4.86 | \$ 4.86 | 11.33 |
| 9 | 12 | OBISPO SAN ALBERTO 2379 | Esc. Esp. y Form. Lab. N° 21/16º "Rosario Vera Peñaloza" | Primario - Posprim. Laboral | EN PROYECTO | OBRA MAYOR | \$ 2.66 | \$ - | \$ - | 0.80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.80 | \$ 0.80 | 1.86 |
| 10 | 06 | COLPAYO 132 / 146 - YERBAL 741 / 749 | Escuela Especial para No Videntes | Especial | EN PROYECTO | NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE. | \$ 8.16 | \$ - | \$ - | 2.45 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 2.45 | \$ 2.45 | 5.71 |
| 11 | - | JOSÉ CUBAS 2410 Y ZAMUDIO 4386 | Jardín de Infantes | Inicial | TERMINADO | OBRA NUEVA | \$ 6.10 | \$ - | \$ - | 2.83 | \$ - | \$ - | \$ - | 1.83 | \$ 1.00 | \$ 2.83 | 3.27 |
| 12 | 12 | BLANCO ENCALADA 3471 / 3485 | Escuela infantil N° 6 | inicial | TERMINADO | NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE. | \$ 4.23 | \$ - | \$ - | 1.27 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 1.27 | \$ 1.27 | 2.96 |
| 13 | 08 | GOLETA SANTA CRUZ Y AVDA. GENERAL PAZ | Esc s/n | inicial | TERMINADO | CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO | \$ 2.26 | \$ - | \$ - | 1.06 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.68 | \$ 0.38 | \$ 1.06 | 1.20 |

CATALINAS

| Nº | COM. | DOMICILIO | ESTABLECIMIENTO | NIVEL | ESTADO | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|--|------|--|---|-----------------------|-------------|--|----------|-------------------------|------------------|----------------|------|------|------|----------|----------|--------------------|------------|
| 14 | 08 | AVDA. LARRAZABAL 5430 / 5440 | Esc s/n | inicial | EN PROYECTO | CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO | \$ 3.06 | \$ - | \$ - | \$ 0.92 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.92 | \$ 0.92 | \$ 2.14 |
| 15 | 08 | SUMACA DE LA SANTISIMA TRINIDAD 5088 | Esc. de Recuperación Nº 21 / Infantil s/ nombre | Esc. primario/inicial | TERMINADO | NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE EN NIVEL | \$ 17.27 | \$ - | \$ - | \$ 6.14 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.18 | \$ 0.96 | \$ 6.14 | \$ 11.13 |
| 16 | - | JOSÉ LEÓN SUAREZ 3651 | Biblioteca del Congreso de la Nacion | Medio | EN PROYECTO | CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO | \$ 10.20 | \$ - | \$ - | \$ 3.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.06 | \$ 3.06 | \$ 7.14 |
| 17 | - | JOSE LEON SUAREZ 3651 | Jardin Maternal. s/N | inicial | EN PROYECTO | CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO | \$ 1.53 | \$ - | \$ - | \$ 0.46 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.46 | \$ 0.46 | \$ 1.07 |
| 18 | 04 | PEDRO CHUTRO / MONTEAGUDO / IGUAZU / LOS PATOS | Esc s/n | Primario | TERMINADO | CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO | \$ 9.50 | \$ - | \$ - | \$ 2.80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.80 | \$ 2.80 | \$ 6.70 |
| 19 | 08 | MARIANO ACOSTA 2936 | Esc. Esp. Nº 7/19º "Juan XXIII" | Primario | TERMINADO | NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE. | \$ 12.47 | \$ - | \$ - | \$ 3.74 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.74 | \$ 3.74 | \$ 8.73 |
| 20 | | PREDIO SAN LORENZO | | | EN ESTUDIO | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 21 | 07 | AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1845 | Maria de los Remedios de Escalada de San Martin | Medio | EN ESTUDIO | NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE. | \$ 25.42 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25.42 |
| 2. AMPLIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 09 | CARHUE 2970 | Ctro. De Formación Labroral Nº4 Nueva Chicago | Posprim. Laboral | TERMINADO | AMPLIACION DE EDIFICIO EXISTENTE | \$ 4.35 | \$ - | \$ - | \$ 2.04 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.31 | \$ 0.73 | \$ 2.04 | \$ 2.32 |
| 23 | 07 | GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS 690 | CFP N°24 | Medio | TERMINADO | AMPLIACION DE EDIFICIO EXISTENTE | \$ 6.69 | \$ - | \$ - | \$ 2.01 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.01 | \$ 2.01 | \$ 4.68 |
| 3. COMPRA DE TERRENOS Y/O EDIFICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | - | COMPRA DE TERRENOS | | | N/A | COMPRA DE TERRENOS | \$ 30.00 | \$ - | \$ - | \$ 30.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.00 | \$ 20.00 | \$ 30.00 | \$ - |
| 4. OTRAS OBRAS / TRASLADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CATALINAS

| Nº | COM. | DOMICILIO | ESTABLECIMIENTO | NIVEL | ESTADO | DESCRIPCIÓN | MONTO* | MONTO CERT. PREVIO 2010 | MONTO CERT. 2010 | PENDIENTE 2010 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | A DEVENGAR EN 2010 | SALDO 2011 |
|----|------|--|----------------------------------|--------------------|-------------|--|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 25 | 03 | VENEZUELA 3269 / 3271 | S/N | Especial | EN PROYECTO | SALA DE ENSAYO PROVISORIA ORQUESTA SINFÓNICA | \$ 0.40 | \$ - | \$ - | \$ 0.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0.10 | \$ 0.30 | \$ - | \$ 0.40 |
| 26 | 03 | SARMIENTO 2832 | Escuela Nº 16 Presidente B Mitre | Primaria | EN PROYECTO | REFUNCIONALIZACIÓN COMPLETA DEL EDIFICIO | \$ 4.08 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.08 |
| 27 | 04 | RONDEAU 2751 | Instituto Bernasconi | Inicial / Primaria | EN ESTUDIO | RECUPERACIÓN EDILICIA | \$ 12.24 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 12.24 |
| 28 | | ESCUELAS VARIAS | Establecimientos Varios | | A DEFINIR | OBRAS DE ACCESIBILIDAD | \$ 27.50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 27.50 |
| 29 | 14 | MALABIA 2148 | Es Media | Medio | EN ESTUDIO | RELOCALIZACION ESTABLECIMIENTO | \$ 11.43 | \$ - | \$ - | \$ 3.43 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.43 | \$ 3.43 | \$ 8.00 |
| 30 | 01 | ESMERALDA 285 | Esc. Nº 0 Escuela de Danzas | Medio | TERMINADO | GRANDES INTERVENCIONES | \$ 5.11 | \$ - | \$ - | \$ 1.53 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.53 | \$ 1.53 | \$ 3.57 |
| 31 | | FUTUROS AJUSTES | | | | | \$ 20.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.00 |
| 32 | | PRESUPUESTO YA DEVENGADO A FONDO CATALINAS | | | | | \$ 20.00 | \$ - | \$ 20.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.00 | \$ - |
| | | | | | | | \$ 325.30 | \$ - | \$ 20.00 | \$ 70.35 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 19.43 | \$ 50.92 | \$ 89.96 | \$ 235.34 |